



Municipio de Loja



Oficio N° ML-PTARL-ADRV-2020-063-OF
Loja, 19 de febrero de 2020

Asunto: Aprobación de la Reprogramación de obra No. 8

Referencia: OF. - 01102-2020-FISCPTARL.R8

RECIBIDO
19/02/2020

Ingeniero
Mauricio Manolo Abarca Román
**PROCURADOR COMÚN CONSORCIO
LOJA VERDE Y SUSTENTABLE - FISCALIZACIÓN**
Ciudad. -

De mi consideración:

En base al **ACTA DE ACUERDOS PARA LA CONVALIDACIÓN, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"**, legalizada el 13 de febrero de 2020, y al informe de aprobación de la fiscalización remitido mediante oficio OF. - 01102-2020-FISCPTARL.R8, el 13 de febrero de 2020, suscrito por el Ing. Mauricio Manolo Abarca, Procurador Común del Consorcio Loja Verde y Sustentable, se procede a la aprobación de la Reprogramación de obra No.8, constituyéndose en el documento que permitirá llevar el control del proyecto.

Atentamente

Ing. Richard Vaca Carrión
ADMINISTRADOR CONTRATOS

Copia: Archivo
Dirección Regeneración Urbana
Consortio AB Loja

Loja, 13 de febrero del 2020
OF. -01102-2020-FISCPTARL.R8

Ingeniero
Richard Vaca Carrión
**ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTARL, PRIMERA ETAPA"**

Ciudad.-

Asunto: - Fiscalización aprueba al consorcio AB Loja la reprogramación de obra No 08

Referencia: - Oficio ABL-2020-CONS-FIS-0014-R8, del 12 de febrero del 2020

De mi consideración:

ACCIONES CUMPLIDAS

Con Oficio circular N° ML-PTARL-ADRV-2019-006-A-OF, de fecha 31 de mayo de 2019, el Administrador de Contratos Ing. Richard Vicente Vaca Carrión, hace conocer a la Contratista y a la Fiscalización de la Suspensión de Actividades con la ORDEN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", a partir del 01 de junio de 2019.

A partir del 01 de junio del 2020, los integrantes del proyecto realizaron actividades de ingeniería para determinar las herramientas técnicas y legales que permitan ejecutar correctamente este proyecto, cabe señalar que también se realizaron reuniones para determinar la herramienta técnica que determine el control de la obra, esto ultimo implica que el Consorcio ABL en el momento de reinicio de este proyecto entregue en físico el cronograma valorado de actividades signado como No 08.

Cabe señalar que, en base al ACTA DE ACUERDOS PARA CONVALIDACIÓN, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", legalizado el 13 de febrero de 2020, por el Administrador de Contratos y los Representantes Legales de la Contratista y de la Fiscalización, en unidad de acto se debe aprobar la reprogramación de obra respectiva.

La Reprogramación del cronograma valorado de trabajos N.º 08 elaborado por la Contratista, programa la ejecución de la obra, tomando en cuenta el reinicio de trabajos. Cabe señalar que el presente cronograma valorado de actividades se anexa a la comunicación ABL-2020-CONS-FIS-0014-R8, del 12 de febrero del 2020

En el cronograma reprogramado se evidencia de forma clara, el tiempo en que inicia la ejecución de cada una de las herramientas legales habilitadas, que deben ser tomadas en cuenta para el control de plazo de las mismas.

APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA NO 08

Teniendo los documentos habilitantes legalizados que se han descrito anteriormente; y, en base al ACTA DE ACUERDOS PARA CONVALIDACIÓN, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y REINICIO DE OBRA, DENTRO DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA", legalizado el 13 de febrero de 2020, por el Administrador de Contratos y los Representantes Legales de la Contratista y de la Fiscalización.

- **SE APRUEBA POR EL CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE – FISCALIZACIÓN: LA REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS No 08 DENTRO DEL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA.**

Atentamente.

Ing. Mauricio Manolo Abarca Román
**PROCURADOR COMUN
CONSORCIO LOJA VERDE
Y SUSTENTABLE-FISCALIZACIÓN**

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 19901111111111

CÓDIGO	RUBRO	v06																	
		21 sep-19	22 oct-19	23 nov-19	24 dic-19	25 ene-20	26 feb-20	27 mar-20	28 abr-20	29 may-20	30 jun-20	31 jul-20	32 ago-20	33 sep-20	34 oct-20	35 nov-20	36 dic-20	37 ene-21	38 feb-21
PTAR175	Muestras y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio no acreditado									1,118.00		5,118.00							
PTAR176	Muestras y análisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio no acreditado									1,044.00		5,031.00							
PTAR177	Muestras y análisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio no acreditado									1,472.00		1,216.00							
PTAR-RN-001	ORDEN DE TRABAJO N° 1 Pedraplen de 30 a 50 cm conformado a máquina						18,842.09	9,660.51	91,114.30	319,793.13	493,606.63	423,822.96	4,015,228.06	83,664.00	83,664.00	83,664.00	83,664.00	83,664.00	41,831.00
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.06%	0.58%	2.10%	3.14%	2.70%	25.63%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.27%
		9,850,919.31	9,850,919.31	9,850,919.31	9,850,919.31	9,850,919.31	9,869,768.40	9,879,428.91	9,970,541.11	10,300,336.14	10,793,937.47	11,217,760.83	15,242,988.89	15,326,652.89	15,410,316.89	15,493,980.89	15,577,644.89	15,661,308.89	15,703,140.89
		62.73%	62.73%	62.73%	62.73%	62.73%	62.85%	62.91%	62.99%	65.59%	68.24%	71.41%	97.07%	97.60%	98.13%	98.67%	99.20%	99.73%	100.00%

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1																			
PTAR-RN-001	Pedraplen de 30 a 50 cm conformado a máquina																		
PTAR-RN-002	Geotextil de 270 gr/m2, totalmente colocada						4,470.53												
PTAR-RN-003	Alcantarilla metálica corrugada de diámetro 1200, espesor 3 mm, totalmente colocada						4,470.53												
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		473,907.74	473,907.74	473,907.74	473,907.74	473,907.74	478,378.27	478,378.27	478,378.27	478,378.27	478,378.27	478,378.27	478,378.27	478,378.27	478,378.27	478,378.27	478,378.27	478,378.27	478,378.27
		99.07%	99.07%	99.07%	99.07%	99.07%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 4																			
PTAR017	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)							65,300.00	53,150.00										
PTAR004	Hormigón premezclado Fc=300kg/cm2 + impermeabilizante						9,037.35	8,836.51	40,166.00										
PTAR014	Hormigón Simple Fc=280kg/cm2, premezclado								11,560.77										
PTAR015	Encofrado recto de vigas y pilares						30,103.00		20,303.00										
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45,129.35	85,197.28	93,074.00										
							20.08%	38.23%	41.60%										
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45,129.35	131,526.64	235,100.64	235,100.64	235,100.64	235,100.64	235,100.64	235,100.64	235,100.64	235,100.64	235,100.64	235,100.64	235,100.64
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.08%	58.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

DIFERENCIA DE CANTIDADES N° 6																			
PTAR017	Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio)						3,315.00	15,000.00	68,538.00										
PTAR004	Hormigón premezclado Fc=300kg/cm2 + impermeabilizante						9,037.35		43,416.03										
PTAR030	Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de Fc=140 kg/cm2							4,294.09											
PTAR007	Encofrado recto en muros de estructura y alzado							6,862.47	76,541.01										
PTAR014	Excavación a máquina H=4-50 m							8,454.00	6,751.81										
PTAR024	Encofrado recto en losas								6,071.81										
PTAR002	Suministro e instalación de tubería PRV diámetro 140 mm								6,072.30										
PTAR025	Junta de PVC de 22 cm							6,851.00											
PTAR018	Cama de arena para tubería H=10cm								13,776.06										
PTAR001	Acero de refuerzo en barras Fv=420kg/cm2								22,395.03										
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12,352.35	42,564.06	298,075.78										
							3.50%	13.06%	84.44%										
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12,352.35	54,916.41	351,992.19	351,992.19	351,992.19	351,992.19	351,992.19	351,992.19	351,992.19	351,992.19	351,992.19	351,992.19	351,992.19
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.50%	15.62%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2																			
PTAR-RN-021	Mortero de nivelación 4-5cm								24,069.00	24,069.00									
PTAR-RN-022	Relleno compactado con material seleccionado						24,491.82			16,621.06									
PTAR-RN-023	Tubería de drenaje PVC DN 160mm						2,554.20												
PTAR-RN-024	Tapones para los decantadores secundarios									4,988.16									
PTAR-RN-025	Relleno con material de filtro						11,843.77	33,291.53											
PTAR-RN-001	Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina						7,991.40	7,991.40		2,911.40									
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95,814.59	30,481.93	24,069.00	54,872.53									
							27.16%	8.44%	6.82%	9.54%									
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95,814.59	126,368.63	150,437.62	205,310.14	205,310.14	205,310.14	205,310.14	205,310.14	205,310.14	205,310.14	205,310.14	205,310.14	205,310.14
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	27.16%	35.80%	42.62%	58.16%	58.16%	58.16%	58.16%	58.16%	58.16%	58.16%	58.16%	58.16%	58.16%

CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 3																			
PTAR-RN-001	Pedraplen con piedra de 30 a 50 cm conformada a máquina								8,991.00	3,096.40	19,485.48								
PTAR-RN-030	Demolicion de paredes									309.97									
PTAR-RN-031	Desarmado piso baldosa o ceramica o tejielo									150.19									
PTAR-RN-032	Desalijo de material (No mayor a 5cm) inc. Cargado manual									93.71									
PTAR-RN-033	Meson para laboratorio E=5cm; a=60cm; fvc=210kg/cm2									1,332.87									
PTAR-RN-034	Punto de agua fría roscable 1/2"									166.44									
PTAR-RN-035	Tubería PVC P-UJBC 1/2"									119.01									
PTAR-RN-036	Picado de paredes para instalaciones									39.18									
PTAR-RN-037	Luminarias 2*40w									509.91									
PTAR-RN-038	Tomacorriente doble incluye accesorios									258.40									
PTAR-RN-039	Tomacorriente bifásico de 220V									287.64									
PTAR-RN-040	Punto de iluminación									200.72									
PTAR-RN-041	Salidas especiales									134.95									
PTAR-RN-042	Tablero de distribución 4-8 ptes.									81.06									
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8,991.00	3,096.40	43,880.99								
									16.12%	77.43%									
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8,991.00	12,587.40	55,767.49	55,767.49	55,767.49	55,767.49	55,767.49	55,767.49	55,767.49	55,767.49	55,767.49
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.12%	21.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

CONSOLIDADA																			
							176,286.01	169,005.78	515,233.98	388,262.05	535,781.72	423,822.96	4,015,228.06	83,664.00	83,664.00	83,664.00	83,664.00	83,664.00	41,831.00
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	0.99%	3.03%	2.28%	3.15%	2.49%	33.63%	0.49%	0.49%	0.49%	0.49%	0.49%	0.25%
		10,324,827.06	10,324,827.06	10,324,827.06	10,324,827.06	10,324,827.06	10,501,613.07	10,670,618.85	11,186,542.83	11,574,804.87	12,111,586.59	13,535,409.56	16,560,637.62	16,644,301.62	16,727,965.62	16,811,629.62	16,895,293.62	16,978,957.62	17,020,789.62
		60.64%	60.64%	60.64%	60.64%	60.64%	61.07%	61.69%	65.72%	68.00%	71.16%	73.61%	97.07%	97.74%	98.28%	98.77%	99.26%	99.75%	100.00%

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"